

// विद्युत सुरक्षा स्व-प्रमाणन रिपोर्ट //

संस्थान/भवन पारम पब्लिक स्कूल में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट/ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (रिन्यूअल) अनुमोदन हेतु विद्युत सुरक्षा स्व-प्रमाणन रिपोर्ट।

भवन का उपयोग.....

भवन का क्षेत्रफल..... ऊँचाई..... क्षमता (बिड) है।

उक्त भवन का विद्युत अधिभार के.व्ही.ए. क्षमता का है।

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्र शा-15/का.से. /2022/22639 भोपाल, दिनांक 20.12.2022 एवं शा-15/का.से./2023/829 भोपाल, दिनांक 18.01.2023, मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र-4981/895002/2022/18-3 भोपाल, दिनांक 16.12.2022 एवं मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग मंत्रालय के पत्र क्र-एफ-3-30/2021/तेरह/04 भोपाल, दिनांक 26.10.2022 में दिये निर्देशों के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि भवन में स्थापित विद्युत उपकरण भवन के स्वीकृत अधिभार के अनुसार स्थापित है एवं विद्युत सुरक्षा उपकरण भवन में निर्धारित विद्युत नियमों के तहत लगाई गई हैं। उक्त आशय की परीक्षण/सत्यापन रिपोर्ट मेरे द्वारा दिनांक को विद्युत निरीक्षक को प्रेषित कर दी गई है। मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग मंत्रालय के पत्र क्र-एफ-3-30/2021/तेरह/04 भोपाल, दिनांक 26.10.2022 की कण्डिका 3(VII) अनुसार 15 दिवस हो चुके हैं।

अतः उक्त भवन में इस स्व-प्रमाणन को आधार मानते हुए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट/ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (रिन्यूअल) अनुमोदन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त स्वीकृत विद्युत भार/उपकरण आदि में कोई परिवर्तन किया जाता है तो ऐसे किसी भी परिवर्तन के पूर्व मेरे द्वारा विद्युत निरीक्षक का विद्युत सुरक्षा प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।

संस्थान/भवन स्वामी
के हस्ताक्षर एवं सील

NEWLINE ENTERPRISES

"A" - Class

Electrical Licence

Register No. - 286924 - 'A'

ए क्लास विद्युत कंट्रोलर

के हस्ताक्षर एवं सील

Newline Enterprises

All Types of Interior, Civil A.c works/'A' Class Govt.Licenced Electrical Contractor

email:newlineenterprises19@gmail.com

Add: H.No.48 1st Floor Comfort Palms E-8 Extn. Arera Colony Bawadia Kalan Bhopal M.P. 462039

प्रति,

दिनांक 23/09/2026

सहायक यंत्री (वि.सु) एवं
सहायक विद्युत निरीक्षक
म.प्र.शासन उपसभाग - भोपाल कमांक 1

विषय :- पारस पब्लिक स्कूल, ग्राम नहारिया भौरासा, बैरसिया, जिला - भोपाल (म.प्र.) की
आंतरिक विद्युत स्थापना का निरीक्षण दिनांक 18.09.2026 की दुरुस्ती रिपोर्ट के संबंध में ।

सन्दर्भ : आपकी निरीक्षण रिपोर्ट कमांक 2763 दिनांक 21.09.2026

= = 00 = =

पारस पब्लिक स्कूल, ग्राम नहारिया भौरासा, बैरसिया, जिला - भोपाल (म.प्र.) जिला भोपाल की
आंतरिक विद्युत स्थापना से संबंधित बिंदुओं की दुरुस्ती रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

1. आंतरिक विद्युत स्थापना का सिंगल लाइन डायग्राम मय, केबिल की क्षमता, सर्किट ब्रेकर की क्षमता, उपकरणों सहित बनाया जाकर कंट्रोल रूम में लगा दिया गया है।
2. समस्त पैनलों की मेटलिक बॉडी की दो पृथक पृथक अर्थिंग कर अर्थ व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। पैनल पर परिपथों का नामांकन कर दिया गया है।
3. समस्त सबसर्किट पर 30मीलीएमपीयर की आरसीसीबी स्थापित कर दी गई है।
4. पैनल के समक्ष उचित आकार की भारतीय मानक 15652 के अनुरूप इंसुलेटिंग रबर मेट बिछा दी गई है।
5. कंट्रोल पैनल कक्ष में शॉक ट्रिटमेंट चार्ट लगाएवं इसमें प्रदर्शित अनुदेशों के संबंध में प्रशिक्षण समस्त स्टाफ को दे दिया गया है।
6. समस्त कक्षों में सिलिंग फेन एवं ट्यूबलाईट के खुले वायर्स को कंड्यूट के माध्यम से कवर कर दिया गया है एवं सिलिंग फेन में टॉप एवं बॉटम कवर लगा दिये गये हैं।
7. मोटर की बॉडी नियमानुसार दो पृथक पृथक अर्थिंग कर अर्थ व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। मोटर की सप्लाय हेतु पृथक से बैकअप विद्युत सप्लाय की व्यवस्था शीघ्र ही कर ली जावेगी एवं आपको सूचित कर दिया जावेगा।
8. अर्थ पिट का मेशोनरी वर्क किया जावे एवं उन्हें नामांकित कर दिया गया है।
9. वॉटर कूलर की सप्लाय हेतु थ्री पिन प्लग का ही उपयोग किया गया है एवं सॉकेट की तीसरी पिन को नियमानुसार अर्थ व्यवस्था से जोड़ा गया है।
10. स्थापना का इन्सुलेशन टेस्ट - तीनों फेजों से अर्थ के मध्य 100 मेगाओहम से अधिक पाया गया।
भूयोजन टेस्ट - समस्त अर्थ परीक्षण परिणाम 01 ओहम से कम मापे गये।

कृपया दुरुस्ती रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



NEWLINE ENTERPRISES
"A" - Class
Electrical Licence
Register No. - 285924 - 'A'



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (विद्युत सुरक्षा) एवम् मुख्य विद्युत निरीक्षक, मध्य प्रदेश,
क-खण्ड, तृतीय मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक /2763

/स.यं.(वि.सु.)/2026-27/भोपाल, दिनांक 21/09/2026

प्रति,

प्राचार्य,

पारस पब्लिक स्कूल, ग्राम नहारिया,
भौरासा, बैरसिया, जिला - भोपाल (म.प्र.)
ई-मेल- ppsberasia@gmail.com

विषय : पारस पब्लिक स्कूल, ग्राम नहारिया भौरासा, बैरसिया, जिला - भोपाल (म.प्र.) की आंतरिक विद्युत
स्थापना का निरीक्षण दिनांक 18.09.2026

सन्दर्भ : आपका आवेदन कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 16.09.2026

= = 00 = =

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के तारतम्य में पारस पब्लिक स्कूल, ग्राम नहारिया भौरासा, बैरसिया,
जिला - भोपाल (म.प्र.) की आंतरिक विद्युत स्थापना का निरीक्षण दिनांक 18.09.2026 को किया गया निरीक्षण
के समय निम्नलिखित त्रुटियों पाई गई :-

1. उपस्थित व्यक्ति श्री रामभरोसे सोनी, तारमिस्त्री (989347773)। उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन आईव्हीआरएस क्रमांक N2336014260, LOAD 7 KW, 3 PHASE है। तीनों फेसों में लोड आर फेस 1.2, वाय फेस 1.7, बी फेस में 1.4 ऐम्पियर पाया गया है।
2. आंतरिक विद्युत स्थापना का सिंगल लाइन डायग्राम भय, केबिल की क्षमता, सर्किट ब्रेकर की क्षमता, उपकरणों सहित बनाया जाकर कंट्रोल रूम में लगाया जावे।
3. मैन कंट्रोल पैनल भू-तल पर स्थापित है। इनकमिंग केबल 35 वर्गमीमी 3.5 कोर की है। जिसके मैन इनकमर पर 63 ऐम्पियर की स्वीच फ्यूज यूनिट एवं 63 ऐम्पियर की मैन एमसीसीबी स्थापित है एवं सबसर्किट हेतु 10/16/25/32 ऐम्पियर की एमसीबी स्थापित है। समस्त पैनलों की मेटलिक बॉडी की दो पृथक पृथक अर्थिंग कर अर्थ व्यवस्था से जोड़ा जावे। पैनल पर परिपथों का नामांकन किया जावे।
4. समस्त सब सर्किट में कहीं भी आरसीसीबी स्थापित नहीं है, अतः समस्त सबसर्किट पर उचित क्षमता 30मीलीऐम्पियर की अर्थ लिकेज प्रोटेक्शन/ आरसीसीबी स्थापित की जावें।
5. कंट्रोल पैनल रूम में पैनल के सामने रबर मेट बिछी नहीं पाई गई। कृपया पैनल के समक्ष उचित आकार की भारतीय मानक 15652 के अनुरूप इंसुलेटिंग रबर मेट बिछाई जावे।
6. प्रत्येक तल प्रत्येक फेज से सप्लाय दी गई है। जिस हेतु पृथक-पृथक सेक्शन में बने एमसीबी बॉक्स में 32 ऐम्पियर की डीपी एवं 10 ऐम्पियर की एमसीबी स्थापित है एवं प्रत्येक तल पर 3 से 4 कक्ष हेतु पृथक से एमसीबी बॉक्स स्थापित है।
7. कंट्रोल पैनल कक्ष में शॉक ट्रिटमेंट चार्ट लगा नहीं पाया गया। शॉक ट्रिटमेंट चार्ट लगाया जावे एवं इसमें प्रदर्शित अनुदेशों के संबंध में प्रशिक्षण समस्त स्टाफ को दिया जावे।
8. समस्त कक्षों में सिलिंग फेन एवं ट्यूबलाइट के खुले वायर्स को कंड्यूट के माध्यम से कवर किया जावे एवं सिलिंग फेन में टॉप एवं बॉटम कवर लगाये जावे।
9. फायर सिस्टम हेतु स्थापित मोटर/पंप की दो पृथक पृथक अर्थिंग कर अर्थ व्यवस्था से जोड़ा जावे। मोटर की सप्लाय हेतु पृथक से बैकअप विद्युत सप्लाय की व्यवस्था किया जाना उचित होगा, ताकि आपातस्थिति में भी फायर सिस्टम का उपयोग निर्बाध रूप हो सके।
10. अर्थ पिट का मेशोनरी वर्क किया जावे एवं उन्हें नामांकित किया जावे।

11. वॉटर कूलर की सप्लाई हेतु थ्री पिन प्लग का ही उपयोग किया जावे एवं सॉकेट की तीसरी पिन को नियानुसार अर्थ व्यवस्था से जोड़ा जावे।
12. स्थापना का इन्सुलेशन, भूयोजन टेस्ट करवाकर टेस्ट परिणाम से अवगत करायें तथा स्थल पर रिकार्ड रखें।

उपरोक्त त्रुटियों की दुरुस्ती सक्षम विद्युत ठेकेदार से करवाकर दुरुस्ती रिपोर्ट के साथ एक माह के भीतर आवश्यक रूप से इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

निरीक्षण शुल्क राशि रु 3600.00 का चालान क्रमांक 001441 दिनांक 16/09/2026 से जमा किया गया चालान प्राप्त है।


(मोहम्मद इमरान)

सहायक यंत्री (वि०सु०) एवं
सहायक विद्युत निरीक्षक म०प्र०शासन
भोपाल उपसंभाग-1

पृ.क्रमांक /
प्रतिलिपि :-

/स.यं.(वि.सु.)/2026-27/भोपाल, दिनांक - -2026

- 1) कार्यपालन यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, म.प्र.शासन, भोपाल संभाग भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) अपर आयुक्त (फायर) नगर पालिका निगम(फायर ब्रिगेड) श्यामला हिल्स भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।



(मोहम्मद इमरान)
सहायक यंत्री (वि०सु०) एवं
सहायक विद्युत निरीक्षक म०प्र०शासन
भोपाल उपसंभाग-1